

**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA
DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS**

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	ORDEM DE SERVIÇO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
KRM MULTISERVICE LTDA PROC. 79/2021 CI Nº 199/21 1º ADITIVO DE PRAZO PROC. 79/21 (o DAF acatou por não dá contiuidade do Aditivo em mediante parecer da PGE 26/05/21)	01/2021	31.792,64	-	60 DIAS ASSINATURA DO CONTRATO 26/02/21 ATÉ 26//04/21 VIGÊNCIA 60 dias 27/04/21 até 27/06/21	60 dias AUTORIZADA EM 01/03/21 ATÉ 01/05/21 EXECUÇÃO 60 DIAS 02/05/21 ATÉ 02/07/21 ENCERRADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 PROVIDENCIADO PELO PROJETO DOM TÁVORA	Contratação de Empresa Especializada para Limpeza de Barragens - Desassoreamento de Pequenas Barragens no Município de Canindé do São Francisco/SE. Recursos de Transferências Especiais I Plano de Ação nº 0903-004864. FONTE DE RECURSO: 2020.171011.00001.0250000550.33000000 Obs aditivo tramitado da PGE para SEAGRI/DAF em 18/05/21 (com o parecer jurídico). CI Nº 199/21 tramitado para o DAF para conhecimento e providência informando a vigência do Contrato 01/21. EM 27/04/21 Considerando o teor do Parece Jurídico nº 2712/2021- PGE, manifesto pelo indeferimento do pedido de aditivo e não continuidade dos serviços.

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	Vencimento	Ordem de Serviço/ paralisação	Termos Aditivos	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
KSN CONSTRUÇÕES LTDA EPP PROC. 356/2020	02/2021	162.399,89	vencimento 06 MESES 19/03/21 até 18/09/21	OS - 90 dias 12/04/21 até 10/07/21 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 45 DIAS 15/04/2021 a 29/05/2021 1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 20 DIAS 30/05/2021 a 18/06/2021 2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 33 DIAS ENTRE 16/08/2021 E 17/09/2021 3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 20/09/2021 E 18/11/2021	Aditivo de Prazo e execução PROC. 193.	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 PROVIDENCIADO PELA CEHOP.	Implantação da Balança Rodoviária no Escritório da Codevasf localizado na Rodovia SE-120, no Pov. Betume, em Neópolis/SE. Contrato de Repasse nº 835.822/2016- MDA/CAIXA/SEAGRI Obs.: encaminhado doc. para CEHOP em 23/03/21 1º Aditivo - prorrogando o prazo de vigência por mais 06 (seis) meses e o prazo de execução em mais 90 (noventa) dias, conforme Justificativa Técnica em anexo. Obs.: ENVIADO ADITIVO PARA EMPRESA POR E-MAIL ASSINADO EM 31/08/21. ENVIADO OFICIO PARA CEHOP COM DOCUMENTOS DO ADITIVO EM 31/08/21. OBS: HISTORICO DO CONTRATO ANEXO NO PROCESSO 356/20 E NO SISTEMA E-DOC.

PRAZOS DE VIGÊNCIAS EM MESES

PRAZO ORIGINAL – 6 MESES	PRAZO ADITADO – 6 MESES	PRAZO ATUAL 12	INÍCIO DA VIGÊNCIA 19/03/2021	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 18/03/2022
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

PRAZOS DE EXECUÇÃO EM DIAS

PRAZO ORIGINAL: 90 DIAS	PRAZO ADITADO: 90 DIAS	PRAZO ATUAL 180	PRAZO DE PARALISAÇÃO 98 DIAS	INÍCIO DA VIGÊNCIA 12/04/2021	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 15/03/2022
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---	--------------------------------------	---

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	ORDEM DE SERVIÇO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
MKR CONSTRUÇÕES LTDA EPP PROC. 163/2021	03/2021	173.712,80	-	CONTRATO ASSINADO 19/03/21 Prazo de execução 60 dias contados após a liberação da ordem de serviço		SHOPPIN Nº 04/2021 PROVIDENCIADO PELA COHIDRO. ENCERRADO	Construção de 04 (quatro) sistemas simplificados de abastecimento de água e instalação de equipamentos de bombeio, municípios de Poço Verde e Tobias Barreto, através do Termo de Cooperação Técnica nº 02/2021, SEAGRI/COHIDRO. RECURSOS: PROJETO DOM TÁVORA processo do e-doc encaminhado a COHIDRO em 23/03/21 OBS: ENVIADO E-MAIL PARA DOMINGOS SOLICITANDO OS em 30/04/21

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	ORDEM DE SERVIÇO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
MKR CONSTRUÇÕES LTDA EPP PROC. 255/2021	04/2021	43.248,22	-	CONTRATO ASSINADO 19/03/21 Prazo de execução 60 dias contados após a liberação da ordem de serviço		SHOPPIN Nº 05/2021 PROVIDENCIADO PELA COHIDRO.	Execução de serviços de instalação e construção de implantação de 01 (um) sistema simplificado de abastecimento d'água, conforme descritos no projeto básico em anexo. através do Termo de Cooperação Técnica nº 02/2021, SEAGRI/COHIDRO RECURSOS: PROJETO DOM TÁVORA Processo encaminhado, para as devidas providencias, tendo em vista, ter sido indicado para fiscalizar o contrato em execução.

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	ORDEM DE SERVIÇO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
MARES	05/2021	90.500,00	-	CONTRATO		PREGÃO	aquisição de equipamentos agrícolas

SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIS PROC. 42/2021			ASSINADO 16/04/21 prazo de garantia 12 meses	ELETRÔNICO Nº 047/2021	(carreta caçamba basculante, plantadeira e ensiladeira) para atender a SEAGRI, Obs.:CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - Será firmado contrato com o licitante vencedor, o qual terá vigência pelo prazo de garantia, o qual será de 12 (doze) meses. ENTREGUE OS EQUIPAMENTOS EM 23/11/2021
--	--	--	---	---------------------------	--

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	TERMOS ADITIVOS	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTADOS LTDA PROC. 299/2021	06/2021	84.610,08	7.050,85	15/04/2021 até 15/04/2022	Solicitação 1º ADITIVO Insalubridade PROC. 392/21	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021	Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de limpeza, higienização e conservação predial no bloco, salas e áreas internas e externas na sede da SEAGRI. PROCESSO Nº 392-21 -1º ADITIVO - Tramitado DAF/SEAGRI - EM na em 15/12/21. OBS: FALTA FAZER A MINUTA DO ADITIVO ENVIAR PARA PGE.

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	TERMOS ADITIVOS	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI PROC. 543/2020	07/2021	2.030.108,99		Vigência 12 meses 08/06/2021 a 08/06/22 EXECUÇÃO Lote 01: 120 dias 07/07/21 a 03/11/21 Lote 02: 150 dias 07/07/21 a 03/12/21 contados após a liberação da Ordem de Serviços. ORDEM DE SERVIÇO DATADA DE 07/07/21		CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 01/20 REALIZADA PELA CPL/COHIDRO	Constitui objeto da presente contratação sob o regime de contratação empreitada por preço global a contratação de empresas especializadas em perfuração de poços tubulares profundos visando a implantação de 20 (vinte) Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSA), do edital que originou o presente instrumento contratual. Ofício, Nº 554/21 encaminhando Contrato nº 07/21 e documentação para COHIDRO em 02/07/21 Ordem de Serviço anexada ao proc. 543/20 Enviado e-mail para Judá/COHIDRO solicitando informação da vigência de execução do contrato que esta vencida em 10/12/21. REENVIADO E-MAIL PARA JUDÁ EM 20/12/21.

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	TERMOS ADITIVOS	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
------------	-------------	------------------	---------------	------------	-----------------	--------------------------	----------

CONSTRUTOR A WD LTDA - ME	08/2021	29.134,81	-	Vigência 12 meses 28/05/2021 até 28/05/2022 Execução 30 dias 28/05/21 até 27/06/21	ENCERRADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 Contratação de Empresa Especializada Reforma com Recuperação da Laje de Rola Uma Pequena Ponte com Fornecimento de M Obra Exclusiva, Insumos, Ferramentas e Projet Assentamento Moacir Wanderley, Povoado Quis localizado no Município de Nossa Senhora Socorro/SE Recursos de Transferências Esp Plano de Ação nº 0903-004864. . Nota de empenho nº 325 Ordem de Serviço anexa ao processo, Nota de anulação nº 0022, nota de empenho 00375. e-doc de 08/06/21 Obra finalizada dentro do prazo previsto, inaugurada e paga conforme processos no financeiro. Obs: E-MAIL anexo ao processo no E-doc.
--	----------------	------------------	---	--	------------------	---

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	TERMOS ADITIVOS	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA PROC. 274/2021 PROC. 932/21 1º ADITIVO	09/2021	599.772,19	-	CONTRATO ASSINADO 09/07/21 com início da data da OS 12/07/2021 até 31/12/2021 Prazo de execução 12/07/2021 até 31/12/2021 contados após a liberação da ordem de serviço	OS Nº 02/2021 PROC. 932/21 1º ADITIVO Prorrogação execução	Adesão a Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº 09/2020 (SRP) – DENOCS.	visando Execução de Serviços de Revestimento Primário de Estradas Vicinais na Zona Rural dos municípios de Riachuelo, Japarutuba e Capela/SE RECURSOS: EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/21 ANEXA AO PROC. 274/21

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	TERMOS ADITIVOS	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
MARCOS	10/2021	12.600,00	1.050,00	.../.../2021		PREGÃO	Contratação de empresa especializada na

AURELIO SANTOS FELIX-ME				até .../.../2022		ELETRÔNICO N° 76/2021	locação de 02 (dois) banheiros químicos para atender a demanda do Terminal Pesqueiro Provisório de Aracaju/SE, conforme especificações detalhadas constantes nos Anexos I e II.
PROC. 107/2020							

Contratado	N° Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	TERMOS ADITIVOS	Proc. Licitatório N° (*)	Objetivo
ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTADOS LTDA PROC. 338/2021	11/2021	94.008,00	7.834,00	15/10/2021 até 15/10/2022		PREGÃO ELETRÔNICO N° 143/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA - SEAGRI.

Contratado	N° Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	TERMOS ADITIVOS	Proc. Licitatório N° (*)	Objetivo
EMPRESA MKR CONTRUÇÕES TLTD PROC. 1004/2021	12/2021	R\$ 147.973,40	-	120 dias partir da data de sua assinatura 02/12/2021 até .../.../2022 execução 60 dias , contados a partir da assinatura deste contrato entre as partes e a ordem de serviço		Carta Convite n° 01/2021 , Realizada pela CPL/COHIDRO	contratação de empresa tecnicamente habilitada, sob o regime de empreitada por preço unitário para Contratação de empresa de engenharia para a implantação de 02 (dois) sistemas simplificados de abastecimento de água , no município de Aquidabã - Comunidade Jenipapo e no município de Poço Verde - Comunidade Malha Grande, conforme Projeto Básico - ANEXO I do Edital, referente ao Termo de Cooperação Técnica n° 05/2021-SEAGRI.

Contratado	N° Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	TERMOS ADITIVOS	Proc. Licitatório N° (*)	Objetivo
Empresa SPS	13/2021	740.338,99	-	210 dias , partir da		Concorrência n°	Contratação de empresa tecnicamente habilitada,

RETROFIT E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME PROC. 640/2021				data de sua assinatura 06/12/2021 até .../.../2022		02/2021 Realizada pela CPL/COHIDRO	sob o regime de empreitada por preço unitário para a implantação, melhorias e reativação de sistemas de abastecimento d'água em diversas comunidades do Estado de Sergipe, no regime de execução de empreitada por preço unitário, conforme descrito no Projeto Básico e tabela abaixo:
				execução de 210 dias , contados a partir da assinatura deste contrato entre as partes e a ordem de serviço.			

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	ORDEM DE PARALIZAÇÃO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
AZ CONSTRUÇÕES EIRELI PROC. 14/2020 1º ADITIVO DE VALOR	01/2020	244.742,18 8.439,81 TOTAL 253.181,99		vigência 11/03/2020 ate 11/03/2021 Execução 180 dias Ordem de serviços 20/04/2020 ATE 16/10/2020	1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO 90 DIAS 05/10/20 ATÉ 02/01/21 ENCERRADO	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020	Construção do Centro Social de Reforma Agrária, Localizado no Assentamento Queimada Grande, S/N no Município de Poço Redondo/SE, com recursos do Contrato de Repasse nº 835.822/2016, operação nº 1034003-23 celebrado entre MDA/CAIXA/SEAGRI. 1º aditivo - aditar em valor o Contrato nº 01/2020 Tomada de Preço 01/2020. (8.439,81) 1- Enviado ao CRAFI OFICIO 448/20SEAGRI 3/08; AUTORIZADO PELO CRAFI OFICIO 1009/SEAFZ PROCESSO Nº 308-TRAMITADO para CEHOP - CPL em 30/10. ENVIADO HISTÓRIO DA CONTRATAÇÃO ANEXOS AO PROCESSO. Termo de Recebimento Definitivo anexo ao processo 14/20 e TP 01/20.

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	Vencimento	TERMOS ADITIVOS	ORDEM DE PARALIZAÇÃO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
EURO CONSULTORIA EMPREENDE	02/2020	209.744,44 1º apostilamneto	vigência 11/03/2020 ate 11/03/2021 Execução	1º aditivo- prazo PROC. 80/20	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO 90 DIAS INÍCIO 27/04/2020	TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020	Construção do Centro Social de Reforma Agrária, Localizado na Av. Governador João Alves Filho s/n, zona urbana do Município de Canindé de São Francisco/SE, com recursos do Contrato de Repasse nº 833210/2016, operação nº 1031530-76, celebrado entre MDA/CAIXA/SEAGRI.

TERMINOS E SERVIÇOS EIRELI (EPP)	45.086,00	180 dias	TÉRMINO 25/07/2020	OBS: ORDEM DE SERVIÇO E PARALISAÇÃO .ANEXO AO PROCESSO Nº
		Ordem de serviços 20/04/2020 ATE 16/10/2020	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO - 45 DIAS	
		1º ADITIVO VIGÊNCIA	INÍCIO : 26/07/2020	1º ADITIVO - Ficam prorrogados os prazos de vigência e execução do Contrato nº 02/2020, assinado em 14/03/2020, prorrogando o prazo de vigência por mais 03 (três) meses a partir de 11 de março de 2021 até 10 de junho de 2021 e o prazo de execução em mais 90 (noventa) dias a partir de 07 de novembro de 2020 até 04 de fevereiro de 2021,
		11/03/2021 até 10/06/ 2021	TÉRMINO : 08/09/2020	
		Execução 90 DIAS	2ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE	PROC.47/2021 – 2º ADITIVO - Aditivo de Prazo de Execução 180 dias e Prazo de Vigência 12 meses da Construção do Centro Social de Reforma Agrária, Zona Urbana do Município de Canindé do São Francisco/SE.
		07/11/2020 ATÉ 08/06/21	100 DIAS ENTRE 09/09/2020 E 27/12/2020	PROC. 105/21 3º ADITIVO prorrogando o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, conforme Justificativa Técnica em anexo, consubstanciado no Parecer Nº 2668/2021 da PGE.
		2º ADITIVO VIGÊNCIA	3ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE	OFICIO Nº 498/21- ENCAMINHA CÓPIA DE DOCUMENTOS DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020 PARA CEHOP. Em 08/06/21.
		11/03/2020 até 10/06/ 2021	90 DIAS ENTRE 28/12/2020 E 17/03/2021	PROC. 417/21 1º Apostilamento ficam reajustados em 22% (sobre o valor dos serviços que serão executados após o décimo segundo mês da data base de referência dos preços), conforme disposto na cláusula quinta, item 5.2, do contrato, período de entre julho/2019 e julho/2020, no valor de R\$ 45.086,00); data da assinatura 13/12/2021.
		Execução 180 DIAS		OFICIO Nº 829/21 ENVIADO DOCUMENTOS PARA CEHOP DO 1º APOSTILAMENTO.
		20/04/2020 ATÉ 08/06/21		Processo nº 417/21 tramitado para GEOFF Para retirada de documentos necessários para o setor, após tramitar para GESTEC. Em 21/12/21
		3º ADITIVO prazo 10/06/21 até 10/06/22		

PRAZOS DE VIGÊNCIAS EM MESES

PRAZO ORIGINAL – 12 MESES	PRAZO ADITADO - 27	PRAZO ATUAL 39	INÍCIO DA VIGÊNCIA 20/04/2020	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 03/06/2022
---------------------------	--------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------------

PRAZOS DE EXECUÇÃO EM DIAS

PRAZO ORIGINAL 180 DIAS	PRAZO ADITADO 270	PRAZO ATUAL 450	PRAZO DE PARALISAÇÃO 325	INÍCIO DA VIGÊNCIA 20/04/2020	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 03/06/2022
-------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	Vencimento	TERMOS ADITIVOS	ORDEM DE PARALISAÇÃO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
ANDRADE E OLIVEIRA	03/2020	438..821,93	vigência 19/05/2020	1º Apostilament	OFICIO Nº 67/21 CEHOP	TOMADA DE	Reforma do Centro de Capacitação Canudos, no Assentamento Moacyr Wanderley, Povoado Quissamã, em

CONSTRUÇÃO S LTDA (EPP)

1º Apostilamento REAJUSTE R\$ 21.897,06

acrescido 119.207,97

558.029,90

2º Apostilamento 6.341,86

Valor global 564.371,76

3º Apostilamento 73.412,66

até 19/05/2021
Execução 180 dias
Ordem de serviços 10/08/20
até 05/02/21

vigência 19/05/21 até 19/08/21
execução 90 dias
06/02/21 até 07/05/21

vigência a 19/08/21 até 18/08/22

o proc. 118/20

1º ADITIVO DE PRAZO E EXECUÇÃO PROC. 142/20

2º aditivo prazo proc. 112/21

3º aditivo de valor processo nº 160/21

Apostilamento proc. 749/21

Proc. 415/21 3º apostilamento

1º ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº00001/21 90 DIAS 03/02/21 ATÉ 03/05/21

1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 91 DIAS ENTRE 04/05/2021 E 02/08/2021

ORDEM DE REINÍCIO DA 1ª PARALISAÇÃO NA DATA DE 02/07/2021

2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 26/07/2021 E 23/10/2021

PREÇOS Nº 07/2020

Nossa Senhora do Socorro/SE, recursos do Convênio nº 836.573/2016 MDA/SEAGRI.

1º Apostilamento -Reajuste ao Contrato Nº 003/2020 - Obra de Reforma do Centro de Capacitação Canudos, no Assentamento Moacyr Wanderley, Povoado Quissamã em N. Sr. do Socorro

1º aditivo- prorrogando o prazo de vigência por mais 03 (três) meses a partir de 19 de maio de 2021 até 19 de agosto de 2021 e o prazo de execução em mais 90 (noventa) dias a partir de 06 de fevereiro de 2021 até 07 de maio de 2021.

2º aditivo- prorrogando o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a partir de 19 de agosto de 2021, conforme Justificativa Técnica em anexo, consubstanciado no Parecer Nº 2847/2021 da PGE.

3º Aditivo - Por força do presente aditamento, o Contrato nº 03/2020, passa do Valor Global de R\$ 438.821,93, acrescido o valor do aditivo de R\$ 119.207,97, passando o Valor Global para R\$ 558.029,90 .

proc. 358/20 (encaminhado doc. através de Ofício para CEHOP.(apostilamento)

2º ADITIVO enviado Ofício nº 507/21 para CEHOP,

ENVIADO OFICIO Nº 562/21 PARA CEHOP com documentos do 3º aditivo em 09/07/21.

Enviado Ofício nº 673/21 para CEHOP enviando documentos do 2º apostilamento.

3º Apostilamento - ficam reajustados em 22,10% (sobre o valor dos serviços que serão executados após o vigésimo segundo mês da data base de referência dos preços), conforme justificativa técnica apresentada pela fiscalização/CEHOP, correspondendo à variação do índice da coluna 35 da FGV, Revista Conjuntura Econômica, conforme disposto na cláusula quinta, item 5.2, do contrato, período de entre setembro /2019 e setembro/ 2020, no valor de R\$ 73.412.

Enviado ofício para CEHOP do 3º apostilamento em 10/12/21

TRAMITADO O PROCESSO PARA O GEOF em 13/12/21

PRAZOS DE VIGÊNCIAS EM MESES

PRAZO ORIGINAL – 12 MESES	PRAZO ADITADO - 15	PRAZO ATUAL 27	INÍCIO DA VIGÊNCIA 19/05/2020	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 18/08/2022
---------------------------	--------------------	----------------	-------------------------------	--------------------------------

PRAZOS DE EXECUÇÃO EM DIAS

PRAZO ORIGINAL 180 DIAS	PRAZO ADITADO 90	PRAZO ATUAL 270	PRAZO DE PARALISAÇÃO 239	INÍCIO DA VIGÊNCIA 10/08/2020	TÉRMINO DA VIGÊNCIA 14/02/2022
-------------------------	------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	ADITIVO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
-------------------	-------------	------------------	---------------	------------	---------	--------------------------	----------

EMPRESA FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOV EIS BRASIL LTDA	07/2020	568.700,00	-	26/10/20 até 26/10/21	-	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00005/2020, PROCESSO Nº 71000.055398/20 19-88. ENCERRADO	aquisição de (11) veículos como carro de passeio, que auxiliarão a agricultura familiar no escoamento produtivo é o objetivo do projeto de fomento a comercialização e apoio as atividades produtivas das comunidades tradicionais. Essas aquisições além de fomentar a produção familiar no estado vai fortalecer e melhorar os índices produtivos, tudo de acordo com as especificações contidas no processo SEAGRI 149/2020 e no Pregão Eletrônico SRP nº 05/2020 do Ministério da Cidadania RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CI Nº 457-21 PARA O DAF INFORMA TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020 - CELEBRADO COM A EMPRESA FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. EM 21/09/21
--	----------------	-------------------	---	--------------------------------------	---	---	--

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	ADITIVO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
RURALMED TREINAME NTO PROFISSIO NAIS E GERENCIAI S LTDA	15/2020	85.400,00	-	30/10/2020 até 31/12/2020 vigência 1º/ 01/21 até 30/10/21	1º TERMO ADITIVO PROC. 127/20	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/20 ENCERRADO	Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) em 450 (quatrocentos e cinquenta) vacas leiteiras em 07 municípios, visando o melhoramento genético do rebanho das pequenas propriedades nos municípios sergipano. 1º Termo Aditivo -prorrogados os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 15/2020, assinado em 30/10/2020, em mais 10 (dez) meses a partir de 1º de janeiro de 2021 até 30/10/2021. CI Nº 457-21 PARA O DAF INFORMA TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020, CELEBRADO COM A EMPRESA RURALMED TREINAMENTO PROFISSIONAIS E GERENCIAIS LTDA. EM 21/09/21.

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$ Global	PG Mensal R\$	Vencimento	ADITIVO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
JAIME RIBEIRO DA SILVA 421.702.305-72	16/20	VALOR UNIT. 12,50 90.625,00	-	11/12/2020 ATÉ 11/12/2021 ENCERRADO	Codigo i-gesp 3950-0	Processo nº 160/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AQUISIÇÃO DE 7,250 UNID. MEL DE ABELHA (GARRAFAS DE 500 GRAMAS). EMPENHADO, PUBLICADO PROCESSO Nº 464/2020 PAGAMENTO FATURA/ JAIME RIBEIRO DA SILVA/ DEZEMBRO-2020
PEDRO SANTOS PIMENTEL 861.463.735-75	17/20	VALOR UNIT. 2,35 17.037,50	-	11/12/2020 ATÉ 11/12/2021 ENCERRADO	Codigo i-gesp 421336-0	Processo nº 160/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: AQUISIÇÃO DE 7.250 PCT FARINHA DE ARROZ, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 GRAMAS. EMPENHADO, PUBLICADO PROCESSO Nº 465/2020 PAGAMENTO FATURA/ PEDRO SANTOS PIMENTEL JUNIOR/ DEZEMBRO - 2020
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE – COOPESE 03.712.985/0001-76	18/20	VALOR UNIT. 3,65 56.894,38		11/12/2020 ATÉ 11/12/2021 ENCERRADO	Codigo i-gesp 147928-8	Processo nº 160/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. AQUISIÇÃO DE 15.587,50 KG BANANA PRATA IN NATURA,, EMBALADOS EM SACOS DE 2 KG. EMPENHADO, PUBLICADO
COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS – COOMAFAC 18.088.239/0001-20	19/20	VALOR UNIT. 3,50 54.556,25		11/12/2020 ATÉ 11/12/2021 ENCERRADO	Codigo i-gesp 3686-2	Processo nº 160/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. AQUISIÇÃO DE 15.587,50 KG ABACAXI DE 1ª QUALIDADE, EMBALADOS EM SACOS DE 2 KG. EMPENHADO, PUBLICADO

<p>COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONÔMICA E SUSTENTÁVEL DE SERGIPE-COOJOSES 23.969.597/0001-82</p>	<p>20/20</p>	<p>VALOR UNIT. 2,45 106.575,00</p>	<p>-</p>	<p>11/12/2020 ATÉ 11/12/2021 ENCERRADO</p>	<p>Codigo i-gesp 16087-3</p>	<p>Processo nº 160/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020</p>	<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. AQUISIÇÃO DE 1.363 KG FARINHA DE MANDIOCA (EMBALAGEM DE 1 KG). AQUISIÇÃO DE 43.500 KG LARANJA TIPO PÊRA, IN NATURA, embalados em sacos de 6 kg. EMPENHADO, PUBLICADO PROCESSO Nº 458/20 PAGAMENTO FATURA/ COJOSES/ DEZEMBRO - 2020</p>
<p>COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DO LESTE DE SERGIPE LTDA - COOPERLESTE 11.508.654/0001-47</p>	<p>21/20</p>	<p>VALOR UNIT. 2,50 34.375,00</p>	<p>-</p>	<p>11/12/2020 ATÉ 11/12/2021 ENCERRADO</p>	<p>Codigo i-gesp 260239-3</p>	<p>Processo nº 160/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020</p>	<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. AQUISIÇÃO 13.750 KG DE MACAXEIRA, EMBALADOS EM SACOS DE DE 3KG. EMPENHADO, PUBLICADO PROCESSO Nº 460/2020 PAGAMENTO FATURA/ COOPERLESTE/ DEZEMBRO - 2020</p>
<p>COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VALE DO COTINGUIBA - COOPERVALE</p>	<p>22/20</p>	<p>VALOR UNIT. 2,90 63.075,00</p>	<p>-</p>	<p>11/12/2020 ATÉ 11/12/2021 ENCERRADO</p>	<p>Codigo i-gesp 276074-6</p>	<p>Processo nº 160/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020</p>	<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. AQUISIÇÃO 21.750 KG DE BATATA DOCE, EMBALADOS EM SACOS DE 3 KG. EMPENHADO, PUBLICADO PROCESSO Nº 462/2020 PAGAMENTO FATURA/ COOPERVALE/ DEZEMBRO - 2020</p>
<p>ASSOCIAÇÃO DE CAMPONESAS E CAMPONESES DO ESTADO DE SERGIPE</p>	<p>23/20</p>	<p>VALOR UNIT. 2,75 39.875,00</p>	<p>-</p>	<p>11/12/2020 ATÉ 11/12/2021 ENCERRADO</p>	<p>Codigo i-gesp</p>	<p>Processo nº 160/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020</p>	<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. AQUISIÇÃO 14.500 PCT DE FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 GRAMAS. EMPENHADO, PUBLIC. PROCESSO Nº 463/2020 PAGAMENTO FATURA/ COOPEESE/ DEZEMBRO - 2020</p>

COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - COOPERNORDESTINA 10.991.358/0001-87	24/20	VALOR UNIT. 3,10 FARINHA 8,00 OVOS 80.475,00		11/12/2020 ATÉ 11/12/2021 ENCERRADO	Codigo i-gesp 153333-9 10825-1	Processo nº 160/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. AQUISIÇÃO 7.250 PCT. DE FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. AQUISIÇÃO 7.250 DZ. DE OVO DA GALINHA, EMBALADOS EM BANDEJA DE PAPELÃO CONTENDO 1 DÚZIA. EMPENHADO, PUBLIC. PROCESSO Nº461/2020 PAGAMENTO FATURA/ COOPERNORDESTINA/ DEZEMBRO - 2020
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CRISTINAPÓLIS E REGIÃO LTDA - COOPEAFAC, 14.801.143/0001-07	25/20	VALOR UNIT. 2,50 20.000,00		11/12/2020 ATÉ 11/12/2021 ENCERRADO	Codigo i-gesp 260239-3	Processo nº 160/2020 CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. AQUISIÇÃO 8.000 KG DE MACAXEIRA, EMBALADOS EM SACOS DE 3 KG. EMPENHADO, PUBLICADO PROCESSO 482/2020 PAGAMENTO FATURA/ COOPEAFAC/ DEZEMBRO - 2020

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$	PG Mensal R\$	Vencimento	ADITIVOS	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTADOS LTDA	01/2019	81.816,00 2º TA passa para 85.867,20	6.818,00 2º TA passa para 7.155,60	12 meses 17/05/2019 A 17/05/2020 17/05/2020 A 17/05/2021 17/05/21 até 17/05/22	1º ADITIVO - PRORROGAÇÃO 2º DITIVO REPACTUAÇÃO PROC. 123/20 3º ADITIVO - PRORROGAÇÃO PROC. 108/21	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços auxiliares, GARÇOM, ZELADOR E COPEIRO. 1º aditivo- prorrogar por mais 12(doze) meses a partir de 17 de maio de 2020 até 17 de maio de 2021. 2º Aditivo REVISÃO/REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS/EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, consubstanciado na Cláusula Terceira, §8 do referido

					<p align="center">4º DITIVO REPACTUAÇÃO PROC. 536/21</p>	<p>instrumento e lastreado no Art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93, com as planilhas apresentadas pela Empresa em anexo, que após analisadas pela Superintendência Geral de Compras Centralizadas – SGCC/SEAD, Ofício nº 2941/SEAD, será encaminhada a Procuradoria-Geral do Estado, para análise e Parecer nº 5544/2020/PGE, PROCESSO VIRTUAL nº 123/2020.</p> <p>3º Aditivo - prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato nº 01/2019, celebrado em 17 de maio de 2019, analisado pela as - SGCC através do Ofício nº 799/2021 - SEAD, consubstanciado no Parecer nº565/2021 da PGE.</p> <p>PROCESSO 536/21 4º Aditivo - EVISÃO/REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS/EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO ONTRATO, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.</p>
--	--	--	--	--	---	---

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$	PG Mensal R\$	Vencimento	ORDEM DE PARALIZAÇÃO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
------------	-------------	-----------	---------------	------------	----------------------	--------------------------	----------

<p>AQUATRIX - CONSULTORIA E PROJETOS LTD A</p> <p>1º TERMO ADITIVO</p> <p>2º TERMO ADITIVO</p> <p>3º TERMO ADITIVO</p> <p>4º TERMO ADITIVO PROC. 241/20</p>	<p>03/2017</p>	<p>34.150,00</p>	<p>-</p>	<p>Vigência do Contrato 20 meses a partir de 19/04/2017 a 19/12/2018 prazo de execução 300 dias a partir da Ordem de Serviços.</p> <p>vigência do Contrato 18/12/2018 ate 18/12/2019</p> <p>vigência do Contrato 18/12/2019 ate 18/12/2020</p> <p>vigência do Contrato 18/12/2020 ate 18/12/2021</p>	<p>1ª ordem de paralização 90 dias 18/12/2017 a 17/03/2018</p> <p>2ª ordem de paralização 120 dias 19/03/2018 a 16/07/2018</p> <p>1ª ordem de prorrogação da 2ª paralização 60 dias 17/07/2018 a 14/09/2018</p> <p>2º Aditivo de prazo 2ª ordem de prorrogação da 2ª paralização 120 dias 15/09/2018 a 13/01/2019</p> <p>3ª ordem de prorrogação da 2ª paralização 120 dias 13/01/2019 a 12/05/2019</p> <p>4ª ordem de prorrogação da 2ª paralização 120 dias 13/05/2019 a 09/09/2019</p>	<p>CONVITE Nº 01/2017 realizado pela CEHOP</p> <p>5ª ordem de prorrogação da 2ª paralização 120 dias 10/09/2019 a 07/01/2020</p> <p>6ª ordem de prorrogação da 2ª paralização 120 dias 08/01/2020 a 06/05/2020</p> <p>7ª ordem de prorrogação da 2ª paralização 120 dias 07/05/2020 a 03/09/2020</p> <p>8ª ordem de prorrogação da 2ª paralização 29 dias 04/09/2020 a 02/10/2020</p> <p>9ª ordem de prorrogação da 2ª paralização 120 dias 03/10/2020 a 02/10/2020</p> <p>30/01/2021</p> <p>10ª ordem de prorrogação da 2ª paralização de 120 dias entre 31/01/2021 e 30/05/2021</p> <p>11ª ordem de prorrogação da 2ª paralização de 120 dias entre 31/05/2021 e 27/09/2021</p>	<p>Serviços de elaboração de Projeto Executivo de Instalação de Equipamentos para beneficiamento de Pescado no Terminal Pesqueiro de Aracaju/SE.</p> <p>1º ADITIVO - objeto a alteração do Cronograma de entrega do Contrato nº 03/2017, “Cláusula Oitava”, a) 1ª Entrega – a 30 dias da Emissão da OS: apresentação do relatório</p> <p>b) 2ª Entrega – a 145 (cento e quarenta e cinco) dias da Emissão da OS: apresentação do Projeto executivo, acompanhado da respectiva ART bem como o arquivo dos mesmos;</p> <p>- Avaliação de conformidade – Estimado em 270 dias após entrega do projeto</p> <p>- Inspeção final – 30 dias após a entrega dos materias.”</p> <p>- 2º ADITIVO- prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de Vigência do Contrato nº 03/2017, a partir de 18 de dezembro de 2018 até 18 de dezembro de 2019.</p> <p>-3º ADITIVO- prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de Vigência do Contrato nº 03/2017, a partir de 18 de dezembro de 2019 até 18 de dezembro de 2020.</p> <p>4º ADITIVO- prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de Vigência do Contrato nº 03/2017, a partir de 18 de dezembro de 2020 até 18 de dezembro de 2021.</p> <p>PROC. Nº 376/20, enviado doc. do 4º aditivo a CEHOP.</p> <p>Obs: anexos: Histórico do contrato 03-17 17-02-2021 e 10ª Prorrogação da 2ª Paralisação no computador da SEAGRI 18/02/21.</p> <p>PROCESSO Nº 890/2021 Distrato do Contrato nº 03/2017 assinado em 14/01/22.</p> <p style="text-align: center;">ENCERRADO</p>
---	----------------	------------------	----------	---	---	---	--

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$	PG Mensal R\$	Vencimento	ADITIVOS	Proc. Licitatório Nº	Objetivo
------------	-------------	-----------	---------------	------------	----------	----------------------	----------

ANKORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAD OS LTDA	03/2016	99.576,00 12 meses total	8.298,00 mensal	14/04/2016	1º ADITIVO - PRAZO	PREGÃO ELETRONICO Nº 083/2016	serviços de limpeza, higienização e conservação predial no bloco, salas e áreas internas e externas na sede da – SEAGRI		
				A					
				14/04/2017	2º ADITIVO			1º -prorrogar por mais 01 anos a partir de 14/04/2017 até 14/04/2018	
				a	REPACTUAÇÃO				
				14/04/2018	(9.571,36)				2º revisão/repactuação dos preços a partir de 1º/01/2017.
					3º ADITIVO-				3º - Supressão de 01 posto/trabalho.
				14/04/2018	SUPRESSÃO				4º -prorrogar por mais 01 anos a partir de 14/04/2018 até 14/04/2019
				a	(7.178,52)				5º - inclusão de adicional de insalubridade de 40%.
				14/04/2019	4º ADITIVO-				6º revisão/repactuação dos preços a partir de 1º/01/2018
					PRAZO				7º - prorrogar por mais 01 anos a partir de 14/04/2019 até 14/04/2020.
14/04/2019	5º ADITIVO-	8º - prorrogar por mais 01 anos a partir de 14/04/2020 até 14/04/2021.							
a	INCLUSÃO	9º Aditivo repactuação, valor mensal R\$ 10.378,22							
14/04/2020	(8,825,80) 40%	valor total R\$ 124.538,64 retroagindo seus efeitos a							
	6º ADITIVO	partir de 1º de janeiro de 2020 PROCESSO 122/20 .							
14/04/2020	REPACTUAÇÃO	TRAMITADO PROC. 122/20 PARA GEOFF EM 15/04/21							
a	(7.737,54)	Retirar a documentação necessária para compor o processo							
14/04/2021	7º ADITIVO-PRAZO	no GEOFF, após tramitar para GESTEC.							
	8º ADITIVO-PRAZO								
	9º ADITIVO								
	REPACTUAÇÃO								
	ENCERRADO								

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$	PG Mensal R\$	Vencimento	ORDEM DE PARALIZAÇÃO	Proc. Licitação Nº (*)	Objetivo
------------	----------------	-----------	---------------------	------------	----------------------------	------------------------------	----------

<p>PROAGI – PROJETOS AGROINDUSTRIAIS LTDA</p> <p>1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO</p> <p>2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO</p> <p>3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO</p> <p>4º ADITIVO PRORROGAÇÃO</p> <p>5º ADITIVO PRORROGAÇÃO</p> <p>6º ADITIVO PRORROGAÇÃO</p> <p>7º ADITIVO PRORROGAÇÃO</p> <p>8º ADITIVO PRORROGAÇÃO</p>	<p>02/2014</p>	<p>116.107,45</p>	<p>120 dias a partir da ordem de serviço</p> <p>26/02/2014a</p> <p>25/06/2014</p> <p>90 DIAS</p> <p>26/06/2014 a</p> <p>23/09/2014</p> <p>90 dias</p> <p>24/09/2014 a</p> <p>23/12/2014</p> <p>90 DIAS</p> <p>23/12/2014 a</p> <p>23/03/2015</p> <p>87 DIAS</p> <p>14/03/2019 a</p> <p>08/06/2019</p> <p>12 meses de vigência e execução a partir de 08/06/2020 a 08/06/2021</p> <p>ENCERRADO</p>	<p>10ª PARALIZAÇÃO</p>	<p>TOMADA DE PREÇO Nº 04/2013</p>	<p>realização de DIAGNÓSTICO – IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS PARA INSTALAÇÃO DAS TECNOLOGIAS - Barragens Subterrâneas (barraginhas) e implantação de Kits de Irrigação, em comunidades rurais de 14 municípios, incluídos na área de atuação da CODEVASF, em estrito acordo com o objeto do Convênio4.004.00/2012/ CODEVAS/SEAGRI.</p> <p>1º Prorrogar por mais 90 dias a partir de 24/06/2014.</p> <p>2º Prorrogar por mais 90 dias a partir de 24/09/2014.</p> <p>3º -Prorrogar por mais 90 dias a partir de 23/12/2014 até 23/03/2015</p> <p>paralização por 120 dias a partir de 20/03/2019 até 18/07/2018</p> <p>4º aditivo prorrogar por mais 120 dias a partir de 19 de julho de 2018 até 15 de novembro de 2018.</p> <p>5º aditivo prorrogar por mais 120 dias a partir de 16 de novembro de 2018 até 14 de março de 2019.</p> <p>- Ordem de serviços nº 01/2018 a partir de 27/12/2018</p> <p>6º aditivo prorrogar por mais 87 dias o prazo de execução e vigência do contrato a partir de 14 de março de 2019 até 08 de junho de 2019.</p> <p>7º aditivo prorrogar por mais 12 meses o prazo de execução e vigência do contrato a partir de 08 de junho de 2019 até 08 de junho de 2020.</p> <p>8º aditivo prorrogar por mais 12 meses o prazo de execução e vigência do contrato a partir de 08 de junho de 2020 até 08 de junho de 2021.</p> <p>CI Nº 79/2021-PARA O DAF- INFORMA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2014, CELEBRADO COM A EMPRESA PROAGI PROJETOS AGROINDUSTRIAIS LTDA.</p> <p>PROCESSO Nº 93/2021- Distrato do contrato nº 02/2014 assinado em 14/11/2021</p> <p>OFICIO Nº 57/22-SEAGRI PARA CEHOP, encerramento do Contrato nº 17/2014, enviado para CEHOP em 27/01/22</p>
---	----------------	-------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------	---

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$	PG Mensal R\$	Vencimento	ORDEM DE PARALIZAÇÃO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
<p>CAMEL EMPRENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA</p> <p>1º Apostilamento</p>	<p>17/2014</p>	<p>7.290.032,10</p>	<p>-</p>	<p>Serviços executados e concluídos em 360 dias, a partir da Ordem de Serviços vigência do Contrato 24</p>	<p>1ª ORDEM DE PARALIZAÇÃO 90 DIAS 01/11/2017 A 29/01/2018 2ª ORDEM DE</p>	<p>CONCORRÊNCIA Nº 09/2014</p>	<p>Construção do Terminal Pesqueiro Público em Aracaju-Sergipe</p> <p>1º apostilamento do reajuste do contrato tendo por base INCC no valor de 417.718,84, assinado em 16/02/2016</p> <p>2º apostilamento visando manter o equilíbrio da equação</p>

2° Apostilamento	417.718,84		meses. A partir de 10/12/2014	PARALIZAÇÃO 90 DIAS 30/01/2018 A 29/04/2018	econômico-financeira da avença, tendo por base o INCC R\$ 391.848,13, Parecer da PGE favoravel .
3° Apostilamento	391.848,13		prorrogação prazo por mais 12 meses	2ª ORDEM DE PARALIZAÇÃO 120 DIAS 04/09/2018 A 01/01/2019	3º apostilamento manter o equilíbrio da equação econômico-financeira da avença, tendo por base o INCC R\$ 193.103,45, Parecer da PGE favoravel . Assinado em 19/07/2017
1º ADITIVO DE VALOR	193.103,45		10/12/2016 a 10/12/2017	3ª ORDEM DE PARALIZAÇÃO 90 DIAS 30/04/2018 A 28/07/2018	1º ADITIVO DE VALOR acrescido valor do aditivo de R\$ 352.596,82
2º ADITIVO - prorrogação	352.596,82		prorrogação prazo por mais 12 meses	1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALIZAÇÃO 120 AS 02/01/2019 A 01/05/2019	2º ADITIVO - prorrogar por mais 180 dias, o Prazo de Execução dos Serviços a partir de 08 de dezembro de 2016 e por mais 12 (doze) meses o prazo de Vigência do Contrato nº 17/2014, a partir de 10 de dezembro de 2016
3º ADITIVO- prorrogação			10/12/2017 a 10/12/2018	3ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALIZAÇÃO 120 AS 30/08/2019 A 27/12/2019	3º ADITIVO – prorrogar por mais 90 dias o prazo de execução dos serviços a partir 05/06/17 A 02/09/2017
4º ADITIVO - prorrogação				4ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALIZAÇÃO 120 AS 28/12/2019 A 17/06/2020	4º ADITIVO – prorrogar por mais 90 dias o prazo de execução dos serviços a partir 03/09/17 A 02/12/2017
5º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO			VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/12/2018 10/12/2019	5ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALIZAÇÃO 120 AS 18/06/2020 A 15/10/2020	5º ADITIVO – de valor em mais R\$ 99.791,32
6º ADITIVO – VIGÊNCIA DO CONTRATO			VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/12/2019 10/12/2020	6ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALIZAÇÃO 20 DIAS 16/10/2020 A 04/11/2020	6º ADITIVO – VIGÊNCIA DO CONTRATO
7º ADITIVO – VIGÊNCIA DO CONTRATO			VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/12/2020 10/12/2021	7ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALIZAÇÃO 120 DIAS 05/11/2020 A 04/03/2021	7º Aditivo prorrogar por mais 01 ano a a partir de 10/12/2018 até 10/12/2019
8º ADITIVO – VIGÊNCIA DO CONTRATO			VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/12/2020 10/12/2021 FINALIZADO	8ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALIZAÇÃO 120 DIAS 05/03/2021 A 02/07/2021	8º Aditivo prorrogar por mais 01 ano a a partir de 10/12/2019 até 10/12/2020
9º ADITIVO – VIGÊNCIA DO CONTRATO PROC. 48/20				9ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALIZAÇÃO 120 DIAS 05/11/2020 A 04/03/2021	9º Aditivo prorrogar por mais 01 ano a a partir de 10/12/2020 até 10/12/2021
10º aditivo vigência do contrato Proc. 411/2021					PROC. Nº 375- enviado doc. do 9º aditivo a CEHOP. . E-MAIL PARA UITAN EM 04/08/21 informar se o referido Contrato vai continuar paralisado ou vai dá andamento. Resposta de Uitan em 05/08/21 (Até o momento continuam paralisados). PROCESSO Nº 734/2021, Solicitando Rescisão do Contrato. Senhor Diretor, antes de quaisquer providências para encaminhamento à PGE e para compor a formalização do mesmo, sugerimos seja esse direcionado para a fiscalização técnica do contrato a que se solicita rescisão para apreciação, relatório técnico e indicação do cumprimento ou não por parte da empresa de suas obrigações, o que interferirá no desfecho processual. PROCESSO Nº 411/21 FINALIZADO por Sueli em 24/11/21- De ordem de sua Excelência o Secretário de Estado da Agricultura, finalizo o processo tendo em vista o desinteresse na sua prorrogação posto que o terminal será entregue ao Gov. fed. Anexo na pasta do processo nº 411/2021, OFICIO Nº 771/2021 e planilhas anexas.

**PARALIZAÇÃO
120 DIAS
03/07/2021 A
30/10/2021
ENVIADO POR
TOSCANINI EM
20/07/21.**

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$	PG Mensal R\$	Vencimento	ORDEM DE PARALIZAÇÃO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
CONTRATO Nº 9912462688/2019 CORREIO - ECT	-	Estimativo 25.000,00	-	VIGÊNCIA 60 MESES 10/09/2019 ATE 10/09/2024	-	DISPENSA PRESENCIAL Nº 0609/2019	Prestação de serviços postais

Contratado	Nº Contrato	Valor R\$	PG Mensal R\$	Vencimento	TERMO ADITIVO	Proc. Licitatório Nº (*)	Objetivo
CONTRATO BANCO DO BRASIL	--	-	-	VIGÊNCIA 12 MESES 17/08/2017 ATE 17/08/2018	4º ADITIVO Prorrogação de prazo Vigência 17/08/2021 ATE 16/08/2022	-	Prestação de serviços pelo Contratado, do serviços de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens Bancárias – OBN.

Atualizado em 17/12/2021